

ใบให้คะแนนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระดับ 1

สถานีที่ 1

ครั้งที่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการทดสอบ.....

สถานที่ทดสอบ.....

หมายเลขแผนทดสอบ.....

ลำดับ	หัวข้อ	ลักษณะการตรวจ อักษรกำกับสัดส่วนหรือวัสดุ												คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้				
1	ความปลอดภัย	การตรวจสอบอุปกรณ์ PPE(2)				ใส่ PPE(3)				ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย (5)				10	0				
		ไม่ตรวจสอบอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์ละ 1 คะแนน				ไม่สวมใส่ ใช้ไม่ถูกต้อง ตัดจุดละ 1 คะแนน				ไม่ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย ผิดครั้งละ 1 คะแนน									
2	ความสมบูรณ์ตรงตามแบบ	ระยะ d1 = d3 (15)				ขนาดรูเจาะ (10)				ความสมบูรณ์ของรูเจาะ(5)				อุปกรณ์ครบถ้วน (10)				40	0
	A = แบบที่ 1	A (5)	B (5)	C (5)		A (3)	B (3)	C (0)	D (4)	A (1.5)	B (1.5)	C (0)	D (2)	A (2.5)	B (2.5)	C (2.5)	D (2.5)		
	B = แบบที่ 2																		
	C = แบบที่ 3	± 3 mm				เลือกดอกสว่านถูกต้อง				แตกร้าว / ไม่แตกร้าว				ใส่อุปกรณ์ครบถ้วนตามแบบ					
	D = แบบที่ 4	ผิด 1 จุดได้ 0 คะแนน ต่อชิ้นงาน				ผิด 1 จุดได้ 0 คะแนน ต่อชิ้นงาน				ผิด 1 จุดได้ 0 คะแนน ต่อชิ้นงาน				ผิด 1 จุดได้ 0 คะแนน ต่อชิ้นงาน					
3	ความแข็งแรง	ทดสอบความมั่นคง (35)								ทดสอบด้วยประแจทอร์ค (35)								40	0
		A (10)		B (10)		C (10)		D (5)		A (0)		B (0)		C (0)		D (5)			
		มีความมั่นคง ผิด 1 หักจุดละ 2.5 คะแนน ต่อชิ้นงาน								ผิด หักจุดละ 5 คะแนน ต่อชิ้นงาน									
4	ความสะอาด	ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน (10)												10	0				
		พิจารณารอบบริเวณปฏิบัติงาน ผิดหักจุดละ 2 คะแนน																	

รวม 0